

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - TRECHOS 01, 02 E 03

| | | | |
|------------------|---|-------------------|---------------|
| OBRA: | PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - BR 405 - CONJUNTO ABRAÃO LOPES - RN 118 | BDI: | 26,85% |
| LOCAL: | BR 405 - CONJUNTO ABRAÃO LOPES - RN 118 | DATA: | OUTUBRO./2019 |
| EXTENSÃO: | 3620M | MUNICÍPIO: | JUCURUTU/RN |
| ÁREA: | 0 | | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | PERC. % | VALOR (R\$) | PERC. % | PERC. AC. % | 30 DIAS | PERC. % | PERC. AC. % | 60 DIAS |
|--------------------------|----------------------------|---------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|---------|-------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | R\$ 1.836,13 | 100% | 100% | R\$ 1.836,13 | 0% | 100% | R\$ - |
| 2 | TRECHO 01 | 100% | R\$ 138.768,33 | 50% | 50% | R\$ 69.384,17 | 50% | 100% | R\$ 69.384,17 |
| 3 | TRECHO 02 | 100% | R\$ 48.301,33 | 50% | 50% | R\$ 24.150,67 | 50% | 100% | R\$ 24.150,67 |
| 4 | TRECHO 03 | 100% | R\$ 98.286,52 | 50% | 50% | R\$ 49.143,26 | 50% | 100% | R\$ 49.143,26 |
| TOTAIS PARCIAIS | | | R\$ 287.192,31 | | | R\$ 144.514,22 | | | R\$ 142.678,09 |
| TOTAIS ACUMULADOS | | | | | | R\$ 144.514,22 | | | R\$ 287.192,31 |

Ellen Gabriela de Melo.

Responsável Técnico:
Ellen Gabriela de Melo
CREA: 211603487-6