



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN

LOCAL: RN 118

DATA: Julho/2019

SINAPI: JUN/2019

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico(%)	100,00%		0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 827,70		R\$ 0,00	R\$ 827,70
2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO HOSPITAL - FLORACI						
2.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 8.951,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.951,36
2.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 195.989,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 195.989,68
2.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 18.110,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.110,20
2.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.192,12	R\$ 1.192,12
3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA FLORACI - PRAÇA DE EVENTOS						
3.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 5.268,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.268,27
3.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI VE TRANSPORTE. AF_03/2017	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 115.348,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115.348,60
3.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 10.658,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.658,65
3.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 863,53	R\$ 863,53
4 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PRAÇA DE EVENTOS - PONTE						
4.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.969,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,76
4.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM -	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 43.127,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.127,78
4.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 3.985,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.985,17
4.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 437,21	R\$ 437,21
5 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRECHO PONTE - AÇAI						
5.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 7.860,43	R\$ 0,00	R\$ 7.860,43
5.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM -	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 172.103,84	R\$ 0,00	R\$ 172.103,84
5.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 15.903,05	R\$ 0,00	R\$ 15.903,05
5.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.668,96	R\$ 1.668,96



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN

LOCAL: RN 118

DATA: Julho/2019

SINAPI: JUN/2019

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
6 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AÇAI - ANTONIO BATISTA						
6.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 7.834,97	R\$ 0,00	R\$ 7.834,97
6.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 171.546,26	R\$ 0,00	R\$ 171.546,26
6.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 15.851,53	R\$ 0,00	R\$ 15.851,53
6.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.668,96	R\$ 1.668,96
7 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ANTONIO BATISTA - TREVO						
7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 11.725,06	R\$ 0,00	R\$ 11.725,06
7.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 256.719,64	R\$ 0,00	R\$ 256.719,64
7.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 23.721,88	R\$ 0,00	R\$ 23.721,88
7.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.104,00	R\$ 4.104,00
8 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NETINHO - HOSPITAL						
8.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.936,96	R\$ 11.936,96
8.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.359,24	R\$ 261.359,24
8.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.150,60	R\$ 24.150,60
8.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.394,00	R\$ 2.394,00



Estado do Rio Grande do Norte
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE JUCURUTU/RN

LOCAL: RN 118

DATA: Julho/2019

SINAPI: JUN/2019

ITENS	RUAS BENEFICIADAS	VALORES	PERÍODO			TOTAL
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
9	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BAIRRO FREITAS					
9.1	PINTURA DE LIGAÇÃO INCLUSIVE TRANSPORTE, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DA EMULSÃO.	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.556,00	R\$ 11.556,00
9.2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSI	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253.018,08	R\$ 253.018,08
9.3	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (CBUQ), PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA, DA USINA AO LOCAL DE APLICAÇÃO, COM DISTÂNCIA MÉDIA TRANSPORTE DE M3X82KM.	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.379,84	R\$ 23.379,84
9.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.156,00	R\$ 6.156,00
10	OUTROS SERVIÇOS					
10.1	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	Físico(%)	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.582,40	R\$ 44.582,40
TOTAIS MENSAIS EM (R\$):			R\$ 404.237,17	R\$ 683.266,66	R\$ 648.467,90	R\$ 1.735.971,73
TOTAIS MENSAIS EM (%):			23%	39%	37%	100%