



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCURUTU
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: URBANIZAÇÃO DO ANEL VIÁRIO DA AVENIDA MANOEL JANUNCIO - ETAPA II

LOCAL DA OBRA: AVENIDA MANOEL JANUNCIO - ZONA URBANA - JUCURUTU - RN

DATA: 28 DE SETEMBRO DE 2017

ITENS	SERVIÇOS	VALOR	DIAS			
			30	60	90	120
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.599,67 2,02%	R\$ 4.599,67 100,00%			
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 4.536,39 1,99%	R\$ 4.536,39 100,00%			
3.0	REVESTIMENTOS DE PISOS E PAREDES	R\$ 167.134,97 73,45%	R\$ 38.441,04 23,00%	R\$ 70.196,69 42,00%	R\$ 35.098,34 21,00%	R\$ 23.398,90 14,00%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 34.479,20 15,15%	R\$ 24.135,44 70,00%	R\$ 10.343,76 30,00%		
5.0	PINTURA	R\$ 4.488,26 1,97%				R\$ 4.488,26 100,00%
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 12.298,39 5,41%				R\$ 12.298,39 100,00%
TOTAL PARCIAL MENSAL:			R\$ 71.712,54	R\$ 80.540,45	R\$ 35.098,34	R\$ 40.185,55
PERCENTUAL PARCIAL MENSAL:			31,52%	35,40%	15,43%	17,66%
TOTAIS ACUMULADOS:			R\$ 71.712,54	R\$ 152.252,99	R\$ 187.351,33	R\$ 227.536,88
PERCENTUAIS ACUMULADOS:			31,52%	66,91%	82,34%	100,00%